

LAMPIRAN



PROYEK : GUDANG COLD STORAGE

KONTRAKTOR : PT. MULIA CIPTA KONSTRUKSI

LOKASI : JL. LINGKAR SELATAN, KARANGCENGIS, SIDAKAYA, CILACAP, JAWA TENGAH

UKURAN PILE : TF. 25x25

ALAT PANCANG : HSPD 120 TON

No.	Tanggal	No. Titik	Type Pile		Terangkas (m)	Tertanam (m)	Jml. Joint	Bobok	Bacaan Dial		Keterangan
			Upp.	Upp.					Mpa/Psi	Ton	
1	17/04/2026	206. i	9	6	15	12,50	1	1	17	87,3	
2		227 H	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
3		222. G	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
4		163. F	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
5		158. E	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
6		99 D	9	6	15	11	1	1	17	87,3	
7		94 C	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
8		24. B	9	6	15	11	1	1	17	87,3	
9		23 B	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
10		95 B	9	6	15	11	1	1	17	87,3	
Total											

Diperiksa oleh,

Kandi

(.....)

Dibuat oleh,

(.....)



Gambar 1 Tabel hasil dial pada alat HSPD tanggal 17-04-2026



PROYEK : GUDANG COLD STORAGE
KONTRAKTOR : PT. MULIA CIPTA KONSTRUKSI
LOKASI : JL. LINGKAR SELATAN, KARANGCENGIS,
SIDAKAYA, CILACAP, JAWA TENGAH

UKURAN FILE : TP. 25x25
ALAT PANCANG : HSPD 120 TON

No.	Tanggal	No. Titik	Type Pile		Terangkat (m)	Tertanam (m)	Jml. Joint	Bobok	Bacaan Dial		Keterangan
			Upp.	Upp.					Mpa/Psi	Ton	
1	15/04/2026	25 B	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
2		26 B	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
3		93 C	9	6	15	11	1	1	17	82,3	
4		100 D	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
5		157 E	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
6		164 E	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
7		221 F	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
8		228 G	9	6	15	11	1	1	17	82,3	
9		285 H	9		9	5	-	1	17	82,3	
10		292 I	9	6	15	10	1	1	17	87,3	
11		356 J	9	6	15	11	1	1	17	87,3	
12		351 J	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
13		291 J	9	6	15	12	1	1	17	87,3	
Total								13			


Diperiksa oleh,

Kris
Kapardi

Dibuat oleh,

()

Gambar 2 Tabel hasil dial pada alat HSPD tanggal 15-04-2026



Diperiksa oleh,

Dibuat oleh,

Expandi

(PU) IANTU

Gambar 3 Tabel hasil dial pada alat HSPD tanggal 24-04-2026



PROYEK : GUDANG COLD STORAGE
KONTRAKTOR : PT. MULIA Cipta KONSTRUKSI
LOKASI : JL. LINGKAR SELATAN, KARANGCENGIS,
SIDAKAYA, CILACAP, JAWA TENGAH

UKURAN FILE : TP. 25x25
ALAT PANCANG : HSPD 120 TON


No.	Tanggal	No. Titik	Type File		Terangkat (m)	Tertanam (m)	Jml. Joint	Bobok	Bacaan Dial		Keterangan
			Upp.	Upp.					Mpa/Pri	Ton	
1	19/04/2026	98. D	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
2		159. E	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
3		162. F	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
4		223. G	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
5		226. H	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
6		287. I	9		9	5	-	1	17	82,3	
7		T	6		6	6	-	-	17	82,3	
8		290. J	9	6	15	11	1	1	17	82,3	
9		352. K	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
10		355. L	9	6	15	11	1	1	17	82,3	
11		354. L	9	6	15	11	1	1	17	82,3	
12		353. K	9	6	15	11	1	1	17	82,3	
13			9	6	15	12	1	1	17	82,3	MESIN
14			9	6	15	11	1	1	17	82,3	MESIN
Total								13			

Diproses oleh,

*Kausi
Expandi*

Dibuat oleh,

()



Diperiksa oleh,

Dibuat oleh,

Maw
Fernande

(.....)



PROYEK : GUDANG COLD STORAGE UKURAN PILE : TP. 25x25
KONTRAKTOR : PT. MULIA CIPTA KONSTRUKSI ALAT PANCANG : HSPD 120 TON
LOKASI : JL. LINGKAR SELATAN, KARANGCENGIS,
SIDAKAYA, CILACAP, JAWA TENGAH

No.	Tanggal	No. Titik	Type Pile		Terangkat (m)	Tertanam (m)	Jml. Joint	Bobok	Bacaan Dial		Keterangan
			Upp.	Upp.					Mpa/Pai	Ton	
1	25/04/2026	T	6		6	5	-	-	20	500	
2		T	6		6	4	-	-	20	500	
3		T	6		6	4	-	-	20	500	
4		T	6		6	4	-	-	20	500	
5		T	6		6	4	-	-	20	500	
6		T	6		6	4	-	-	20	500	
7		T	6		6	3,50	-	-	20	500	
8		T	6		6	4	-	-	20	500	
9		T	6		6	4	-	-	20	500	
10		T	6		6	4	-	-	20	500	
11		T	6		6	4	-	-	20	500	
12		T	6		6	4	-	-	20	500	
13		T	6		6	4	-	-	20	500	
14		T	6		6	3,50	-	-	20	500	
15		T	6		6	3,50	-	-	20	500	
16		T	6		6	3,50	-	-	20	500	
17		T	6		6	4	-	-	20	500	
18		T	6		6	4	-	-	20	500	
19		T	6		6	4	-	-	20	500	
20		T	6		6	5	-	1	20	500	
21		T	6		6	5	-	1	20	500	
Total								3			

Diperiksa oleh,

(H. S. Erdandi)

Dibuat oleh,

(R. I. AMTO)

Gambar 6 Tabel hasil dial pada alat HSPD tanggal 25-04-2026



PROYEK : GUDANG COLD STORAGE
KONTRAKTOR : PT. MULIA CIPTA KONSTRUKSI
LOKASI : JL. LINGKAR SELATAN, KARANGCENGIS,
SIDAKAYA, CILACAP, JAWA TENGAH

UKURAN PILE : TP. 25x25
ALAT PANCANG : HSPD 120 TON

No.	Tanggal	No. Titik	Type Pile		Terangkat (m)	Tertanam (m)	Jml. Joint	Bobok	Bacaan Dial		Keterangan
			Upp.	Upp.					Mpa/Psi	Ton	
1	23/04/2026	T	9	6	15	11	1	1	17	82,3	
2		T	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
3		20	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
4		20	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
5		17. A	9	6	15	13	1	1	17	82,3	
6		18. A	9	6	15	13	1	1	17	82,3	
7		T	9	6	15	10	1	1	19	92,9	
8		T	9	6	9	6	1	1	12	82,3	
9		T	6	6	6	6	-	-	9	46,6	
10		T	6	6	6	6	-	-	9	46,6	
11		T	6	6	6	6	-	-	9	46,6	
12		16. A	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
13		17. A	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
14		T	9	6	9	7	-	1	17	82,3	
15		T	9	6	15	12	1	1	17	82,3	
16		T	6	6	6	6	-	-	9	46,6	
17		T	6	6	6	5	-	1	17	82,3	
18		T	6	6	6	6	-	-	12	82,3	
Total								13			

Diperiksa oleh,

[Signature]
Kusnandi

Dibuat oleh,

()

Gambar 7 Tabel hasil dial pada alat HSPD tanggal 123-04-2026

